



## Comune di Borgo Ticino

### AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE**

Numero  
Reg. Gen.

113

Numero  
Reg. Sett.

42

14/05/2018

**Originale**

**OGGETTO: APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SUPERAMENTO  
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO  
RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA.  
CIG: 7052183D80 - CUP: E11E14000640006.  
APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESE**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 18.05.2018 per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

**APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA". CIG: 7052183D80 - CUP: E11E14000640006. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALLO & VILLELLA SRL.**

Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dell'11.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto, per un importo di Quadro Economico pari ad € 301.073,21=, comprensivo dell'importo lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che l'importo complessivo dei lavori a base d'asta, ammonta ad € 195.684,91=, dei quali € 78.273,96= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per l'esecuzione dell'intervento in argomento è stato assegnato un contributo della Regione Piemonte, nell'ambito del Bando "Parco Progetti 2012-2013-2014 Edilizia Scolastica - D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012", per una quota di cofinanziamento pari ad € 200.000,00= assegnati con D.D. n. 172 del 09.03.2017;
- che con Determinazione n. 153 del 19.06.2017 i lavori in argomento sono stati assegnati alla ditta Gallo & Vilella Srl di Borgo Ticino – P.IVA 01287740037 – con sede in via 2 Giugno n. 15, per l'importo di € 167.118,83= oltre IVA 10%;
- che i lavori sono stati consegnati il 22.06.2017, come risulta da verbale di inizio lavori redatto dalla D.L. in pari data;
- che il relativo Contratto d'Appalto è stato sottoscritto in data 03.10.2017 e registrato al Rep. 1691, per il prezzo di € 167.118,83= oltre IVA 10%;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 226 del 28.09.2017 con la quale è stato approvato lo Stato d'Avanzamento n. 1 a tutto il 01.08.2017, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 85.774,19=;
- la determinazione n. 315 del 14.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in argomento, che ha comportato una modifica in aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 8.316,32= oltre IVA 10%;
- la determinazione n. 31 del 15.02.2018 con la quale è stato approvato lo Stato d'Avanzamento n. 2 a tutto il 12.10.2017, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 164.737,72=;

**ATTESO** che i lavori sono stati conclusi in data 22.01.2018, come risulta da Verbale di ultimazione lavori redatto dalla D.L. in pari data;

**VISTA** la documentazione di contabilità finale, trasmessa dal Direttore di Lavori con nota prot. 1407 del 02.02.2018, composta dalle seguenti certificazioni, conservate in atti:

- SAL 3 al 22.01.2018, corrispondente al finale, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 175.435,15=;
- Relazione sul Conto Finale, redatta in data 22.01.2018;
- Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 31.01.2018;

**CONSIDERATO** che, come evincibile dai documenti di contabilità finale, il credito a saldo da liquidare all'Impresa appaltatrice Gallo & Vilella Srl di Borgo Ticino, ammonta ad € 10.544,32= oltre IVA 10%;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 3, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 22.01.2018, che prevede un importo di € 10.544,32= oltre IVA 10%, a saldo delle prestazioni eseguite;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC con validità al 15.05.2018;

**DATO ATTO** che il CIG assegnato alla presente procedura risulta: 7052183D80;

**VISTA** la fattura n. 1/2018 del 02.03.2018, pervenuta dalla ditta Gallo & Vilella Srl di Borgo Ticino, registrata al prot. 2641 del 02.03.2018, per un importo complessivo di € 10.544,32=, oltre IVA 10%, relativa al saldo finale dei lavori eseguiti a tutto il 22.01.2018;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria per la liquidazione della predetta fattura, per un importo complessivo di € 11.598,75= comprensivi di IVA 10%, alla codifica 4.01.2.202, capitolo 248600, secondo la seguente ripartizione:

- € 10.544,32=, per lavori eseguiti, all'impegno 456/2017, finanziato con contributo regionale;
- € 1.054,43=, per IVA 10% sui lavori eseguiti, all'impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;

**ACQUISITO** il visto di congruità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTI:**

- l'art. 104 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla liquidazione della spesa;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare lo Stato d'Avanzamento n. 3, corrispondente al finale, a tutto il 22.01.2018, relativo all'esecuzione dell'intervento indicato in oggetto, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 175.435,15=, oltre IVA 10%;
- 2) Di approvare la Relazione sul Conto Finale, redatta in data 22.01.2018, dalla quale si evince che l'intervento è stato ultimato in data 22.01.2018 e che durante lo svolgimento dei lavori non sono state opposte riserve sulla contabilità da parte dell'Impresa appaltatrice;
- 3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 31.01.2018, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- 4) Di autorizzare la liquidazione della fattura n. 1/2018 del 02.03.2018, registrata al prot. 2641 del 02.03.2018, pervenuta dalla ditta Gallo & Vilella Srl di Borgo Ticino, per un importo complessivo di € 10.544,32=, oltre IVA 10%, relativa al saldo finale dei lavori eseguiti a tutto il 22.01.2018;
- 5) Di imputare l'importo complessivo a saldo, pari ad € 11.598,75= comprensivi di IVA 10%, alla codifica 4.01.2.202, capitolo 248600, secondo la seguente ripartizione:
  - € 10.544,32=, per lavori eseguiti, impegno 456/2017, finanziato con contributo regionale;
  - € 1.054,43=, per IVA 10% sui lavori eseguiti, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
- 6) Di approvare il Quadro Economico a consuntivo, per un importo di complessivi € 301.073,21=, nelle risultanze che seguono:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI ESEGUITI:</b>	<b><u>€ 175.435,15=</u></b>
A.1	Importo lavori in appalto:	€ 167.118,83=
A.2	Importo lavori in perizia:	€ 8.316,32=
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	<b><u>€ 125.638,06=</u></b>
B.1	IVA su lavori 10% sui lavori eseguiti:	€ 17.543,52=
B.2	Spese Tecniche pratica VVF:	€ 4.218,76=
B.3	Spese Tecniche progetto:	€ 23.545,12=
B.4	Spese Tecniche impianti:	€ 3.857,15=
B.5	Spese Tecniche DL e Coord. Sic.:	€ 33.148,17=
B.6	Spese Tecniche Collaudo C.A.:	€ 1.268,80=
B.7	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16:	€ 3.913,70=
B.8	Q.E. lavori integrativi (sostituzione serramenti):	€ 12.500,00=
B.9	Spese Tecniche redazione perizia:	€ 494,83=

B.10	Spese Tecniche denuncia INAIL:	€ 570,96=
B.11	Imprevisti e spese:	€ 24.577,05=

**€ 301.073,21=**

7) Di dare atto che l'importo complessivo di € 301.073,21=, già imputato alla codifica 4.01.2.202 del Bilancio corrente, risulta così ripartito nelle singole voci componenti il Quadro Economico:

- **€ 192.978,67=**, comprensivi di IVA 10% pari ad € 17.543,52=, per lavori in appalto e in perizia (voci A+B.1), CIG: 7052183D80, a favore della ditta Gallo & Villella Srl – P.IVA 01287740037, imputati al capitolo 248600, secondo la seguente ripartizione:
  - **€ 175.435,15=**, per lavori in appalto e in perizia (voce A), all'impegno 456/2017, finanziato con contributo regionale, dando atto di una disponibilità residua di € 10.544,32=, da utilizzarsi per la liquidazione a saldo autorizzata con il presente atto;
  - **€ 17.543,52=**, per IVA 10% sui lavori eseguiti (voce B.1), all'impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV, dando atto di una disponibilità residua di € 1.054,43= da utilizzarsi per la liquidazione a saldo autorizzata con il presente atto;
- **€ 4.218,76=** comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche pratica VVF (voce B.2), a favore dello Studio Tecnico Associato Greenline di Novara – P.IVA 02390880033, già incaricato con determinazione n. 197 del 25.11.2014, imputati al capitolo 248601, impegno 309-3/2017, finanziato con oneri FPV, dando atto di una disponibilità residua di € 1.687,50=;
- **€ 23.545,12=** comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche progetto (voce B.3), CIG: ZDA1454433, a favore dell'arch. Davide Celeste Tuia di Paruzzaro – P.IVA 01666840036, già incaricato con determinazione n. 196 del 25.11.2014, imputati al capitolo 248601, impegno 309-2/2017, finanziato con oneri FPV, dando atto che l'importo è stato interamente liquidato;
- **€ 3.857,15=** comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche impianti (voce B.4), a favore dello Studio Tecnico Associato S.D. di Paruzzaro – P.IVA 02039890039, già incaricato con determinazione n. 195 del 25.11.2014, imputati al capitolo 248601, impegno 309-1/2017, finanziato con oneri FPV, dando atto di una disponibilità residua di € 72,69=;
- **€ 33.148,17=** comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche DL e coordinamento sicurezza (voce B.5), CIG: Z341EFD3C6, a favore dell'arch. Davide Celeste Tuia di Paruzzaro – P.IVA 01666840036, già incaricato con determinazione n. 152 del 19.06.2017, secondo la seguente ripartizione:
  - **€ 16.574,08=** al capitolo 248600, impegno 468/2017, finanziato con oneri FPV, dando atto che l'importo è stato interamente liquidato;
  - **€ 4.013,09=** al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
  - **€ 12.561,00=** al capitolo 248601, impegno 309-4/2017, finanziato con oneri FPV;
- **€ 1.268,80=** comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche Collaudo C.A. (voce B.6), imputati al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
- **€ 3.913,70=**, per Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (voce B.7), imputati al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
- **€ 12.500,00=**, per Q.E. "Lavori integrativi di sostituzione serramenti", (voce B.8), CIG ZAF2117611, imputati al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV, secondo la seguente ripartizione:
  - **€ 9.988,95=** per lavori compresa IVA 10%;
  - **€ 214,63=** per incentivo;
  - **€ 2.296,42=** per imprevisti;
- **€ 494,83=**, comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche redazione perizia (voce B.9), CIG: Z341EFD3C6, a favore dell'arch. Davide Celeste Tuia di Paruzzaro – P.IVA 01666840036, già incaricato con determinazione n. 315 del 14.12.2017, imputati al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;

- € 570,96= comprensivi di Cassa 4% ed IVA 22%, per Spese Tecniche denuncia INAIL (voce B.10), a favore dello Studio Tecnico Associato S.D. di Paruzzaro – P.IVA 02039890039, già incaricato con determinazione n. 341 del 28.12.2017, imputati al capitolo 248600, impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
  - € 24.577,05=, per imprevisti e spese (voce B.11), imputati al capitolo 248600, secondo la seguente ripartizione:
    - € 24.564,85= all'impegno 464/2017, finanziato con contributo regionale;
    - € 12,20= all' impegno 310/2017, finanziato con oneri FPV;
- 8) Di dare atto che l'importo complessivo di Quadro Economico a consuntivo, come sopra dettagliato, pari alla somma di € 301.073,21=, già imputati alla codifica 4.01.2.0202, risulta così finanziato:
- per € 200.000,00=, al capitolo 248600, finanziati con contributo regionale, dando atto di una disponibilità residua di € 24.564,85= imputati all'impegno 464/2017 (già detratti € 10.544,32= imputati all'impegno 456/2017 da utilizzarsi per la liquidazione a saldo autorizzata con il presente atto);
  - per € 56.891,18= al capitolo 248600, finanziato con oneri FPV, dando atto di una disponibilità residua di € 22.773,59= imputati all'impegno 310/2017 (già detratti € 1.054,43= da utilizzarsi per la liquidazione a saldo autorizzata con il presente atto);
  - per € 44.182,03=, al capitolo 248601, finanziati con oneri FPV, dando atto di una disponibilità residua di € 14.321,19= (impegno 309/2017);
- 9) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 10) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell' attestazione di copertura finanziaria e del parere di regolarità tecnica, di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

CIG: 7052183D80



Il Responsabile del Servizio  
arch. Sergio Gadda



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.50 del 06/03/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2017 456/0	<i>Data:</i> 08/06/2017	<i>Importo:</i> 89.660,96
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari - fin.to con C.R. - esecuzione lavori			
				<b>C.I.G.:</b> 7052183D80
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	IMPRESA EDILE GALLO & VILLELLA SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	163.006,71
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	47.575,54
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica		<b>Impegno nr. 456/0:</b>	89.660,96
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	137.236,50
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	25.770,21
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	147.170,85
<b>Capitolo:</b>	248600		<b>Impegni gia' assunti:</b>	31.739,68
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari		<b>Impegno nr. 456/0:</b>	89.660,96
			<b>Totale impegni:</b>	121.400,64
			<b>Disponibilità residua:</b>	25.770,21
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	GADDA SERGIO			
<b>Resp. servizio:</b>	GADDA SERGIO			

BORGO TICINO li, 10/05/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.50 del 06/03/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2017 310/0	<i>Data:</i> 23/03/2017	<i>Importo:</i> 31.739,68
<b>Oggetto:</b>	imp. manutenzione straordinaria superamento barriere archit. scuole elementari - progetto definitivo esecutivo - esecuzione lavori - fint.to con o.u. FPV 2017- i. 310/17 di € 1054,43 per IVA saldo fattura Gallo e Villella -			
				<b>C.I.G.:</b> 7052183D80
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	163.006,71
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	15.835,86
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica		<b>Impegno nr. 310/0:</b>	31.739,68
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	47.575,54
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	115.431,17
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	147.170,85
<b>Capitolo:</b>	248600		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari		<b>Impegno nr. 310/0:</b>	31.739,68
			<b>Totale impegni:</b>	31.739,68
			<b>Disponibilità residua:</b>	115.431,17
<b>Progetto:</b>	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
<b>Resp. spesa:</b>	GADDA SERGIO			
<b>Resp. servizio:</b>	GADDA SERGIO			

BORGO TICINO li, 10/05/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 50**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA. CIG: 7052183D80 - CUP: E11E14000640006. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESE**

Nr. adozione settore: **42** Nr. adozione generale: **113**

Data adozione: **14/05/2018**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/03/2018**



Il Responsabile di Settore  
Arch. Sergio Gadda

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/05/2018**



Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Gugliotta Michele

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

---

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 18 MAG 2018



IL MESSO COMUNALE

.....  

---

